



練馬区石神井台一丁目地内から上井草給水所間送水管(2600mm) トンネル内配管及び管理用立坑築造工事 東京都水道局



鋼管吊り降ろし状況



鋼管運搬状況



鋼管開先加工状況



鋼管溶接状況

1. 工事名：練馬区石神井台一丁目地内から上井草給水所間送水管（2600mm）トンネル内配管及び管理用立坑築造工事
2. 工事場所：練馬区石神井台一丁目地内から上井草給水所間
3. 工期：平成31年4月26日～
4. 工事概要：本工事は、幹線送水管である朝霞上井草線の二重化のためのシールドトンネル内配管工事である。東京都水道局では、首都直下地震に備え、幹線送水管が損傷しても送水を継続するために、代替となる送水管の整備を進めている。本工事は、その一連の工事の一つである。
●シールドトンネル内配管工 L=1,950m φ2,600

